

# MONTMORENCY

## se développe



Volume II Numéro 5 - 11 novembre 2010

## Les travaux d'agrandissement et de réaménagement se poursuivent. Voici l'état de fait.


### Le secteur de diététique

Le chantier de réaménagement se poursuit dans le secteur de Techniques de diététique pour les prochaines semaines. Les nouveaux locaux situés dans les anciens locaux de Technologies du génie civil vont désormais regrouper tous les laboratoires qui étaient dispersés dans le Collège par le passé. De plus, les installations répondront aux normes gouvernementales d'hygiène et de salubrité alimentaires ainsi qu'aux nouveaux besoins exprimés par le programme de Gestion d'un établissement de restauration. Un laboratoire de Techniques culinaires au gaz s'ajoutera à la cuisine multifonctionnelle et à la cuisine de recherche et de développement.

### Le Service des affaires étudiantes

Le confinement occasionné par la construction de la cheminée d'évacuation des hottes du département de Techniques de diététique dans le secteur des affaires étudiantes est terminé.

La tranchée ► pour amener les systèmes mécaniques et électriques jusqu'au futur vestiaire sportif du terrain de soccer-football.



Le terrain de soccer-football aux couleurs des Nomades



### Le terrain de soccer-football

Le gazon synthétique aux couleurs des Nomades est en place. Les panneaux indicateurs sont actuellement en cours d'installation. Une tranchée dans le sol entre l'agrandissement et le futur vestiaire sportif du terrain a été faite en vue d'accueillir les systèmes mécaniques et électriques. La mise en place des poteaux assurant l'éclairage du terrain de soccer-football se fera vers la fin du mois de novembre. Les plans du projet prévoient qu'une clôture sera érigée sur tous les côtés afin de protéger le gazon et qu'un trottoir longeant le sud du terrain entre le boulevard de l'Avenir et le stationnement sera ajouté.

► La coordonnatrice du département de Techniques de diététique, Mme France St-Yves, découvre les charpentes des murs des futures installations du laboratoire équipé de cuisinières au gaz naturel et les systèmes mécaniques et électriques.



Le comptoir postal

### À l'extérieur du nouveau bâtiment

L'opération isolation et briquetage est terminée. Les travaux de recouvrement extérieur sont en cours pour les prochaines semaines.

### Le sous-sol

L'ascenseur est maintenant fonctionnel entre le rez-de-chaussée et le sous-sol de l'agrandissement. Les locaux de l'imprimerie, du centre de reprographie libre-service et du comptoir postal bénéficiant de la proximité du nouveau quai de livraison ont reçu leur dernière couche de peinture. En vue d'assurer les besoins en période de pointe ainsi qu'un service fiable aux publics internes, le déménagement de l'imprimerie se fera en deux temps. Nous procéderons au déménagement du service central de l'imprimerie



autour de la mi-décembre 2010 alors que le centre de reprographie libre-service et le comptoir postal seront déménagés dans leurs nouveaux locaux dans la première semaine de janvier 2011.

### **Le hall de l'agrandissement**

Le hall de l'agrandissement situé au rez-de-chaussée est quasiment terminé, il reste à procéder à l'installation du revêtement de plancher et de la rampe de la mezzanine. Dès la pose de cette rampe, le confinement du 2<sup>e</sup> étage autour de la mezzanine cessera.

### **Le 1<sup>er</sup> étage**

Les divers locaux du Service de la formation continue, du Service du développement pédagogique et des programmes, du Service des ressources matérielles et de l'UQAM sont achevés. Lors de notre visite, l'équipe de nettoyage était en action. L'UQAM prendra possession de ses nouveaux locaux dès la mi-décembre 2010 alors que le Service des ressources matérielles pourra s'installer dans son secteur quelques jours avant Noël. Les deux autres services déménageront pendant l'hiver.

### **Les correctifs des travaux**

Certaines déficiences aux travaux ont été constatées dans les départements suivants : Technologie du génie civil, Technologie de l'architecture, Techniques de réadaptation physique et Techniques d'orthèses et de prothèses orthopédiques. Ces correctifs devraient être effectués d'ici la fin novembre 2010.

### **Le 3<sup>e</sup> étage**

Les divers locaux (réserve, magasin et deux ateliers) du département de Techniques de muséologie, deux laboratoires informatiques, trois classes d'enseignement et des bureaux d'enseignants sont achevés. L'étape suivante est de s'assurer de prendre en note toutes les



La nouvelle passerelle du 3<sup>e</sup> étage

demandes de correctifs et de les corriger dans les semaines précédant le déménagement avant la rentrée scolaire de l'hiver 2011.

### **Le gymnase et la piscine**

La porte qui donnait accès au chantier du 2<sup>e</sup> étage par le gymnase est disparue. Il reste à peindre les nouveaux blocs de béton. Le système de chloration de la piscine est fonctionnel.

### **La passerelle**

La passerelle est maintenant prête à être utilisée. À compter de la fin novembre, il sera possible d'accéder à l'agrandissement par cette nouvelle passerelle.

*La direction du Collège remercie de leur compréhension toutes les personnes qui ont été ou seront perturbées par les désagréments de ces chantiers.*